

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7**

Наименование объекта ..2пл, корп. 1.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт бетонных полов в осях 1-14/В-Т цеха С-8.....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....Ремонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Нарезка швов в бетонных полах	п.м.	358,88	
2	Разборка железобетонных полов толщ.200мм	м2	78,70	толщина по факту
3	Армирование полов	т	0,98	Арматура АIII Ø12мм шаг 150x150
4	Бетонирование полов толщ. 200мм	м2	78,70	Бетон М300
5	Нанесение сухой упрочняющей смеси (топпинг) с обработкой поверхности бетона бетонозаглаживающими машинами	м2	78,70	
6	Нанесение защитного покрытия (лак, полимерная пропитка)	м2	78,70	
7	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	39,35	
8	Устройство укрытия (палатка, тепляк) на время проведения строительных работ с возможностью перестановки для исключения распространения строительной пыли в цеху.	шт	1,00	Примерные габариты ДхШхВ (3х4х3)

*Примечание:*

1. Стесненные условия;

2. Проведение работ в марте 2021г

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_ Свеклов А.П.