

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"  
ОРСР**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

Наименование объекта ..2пл, корп. 7.....  
Инвентарный номер .....0000028.....  
Местонахождение объекта ..Ремонт поврежденных участков строительных конструкций в осях Е-И/5-25....  
Исполнитель работ .....  
Вид ремонта .....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	<b>Корпус №7, подкрановые балки в осях И/8-9, И/10-16, Е/11-12, Е/14-15, Е/16-17, И/17-18, И/19-21, Е/20-22</b>			
2	Удалить разрушенное отслаивающееся бетонное	м2	3,30	15 участков
3	Очистить оголенную арматуру от ржавчины	м2	1,24	
4	Огрунтовка арматуры ГФ-021 за два раза	м2	1,24	
5	Восстановление геометрии безусадочным полимерцементным раствором участками до 0,2м2	м2	3,30	1. ЕМАСО S88С 2. Толщина 10см
6	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	39,60	высота ≈ 7,5м
7	<b>Корпус №7, колонны в осях 5-25/Е-И</b>			
8	Огрунтовка стен колонны	м2	33,00	
9	Штукатурка колонн, облицованных ГКЛ	м2	33,00	
10	Шпатлевка колонн	м2	33,00	
11	Огрунтовка стен колонны	м2	33,00	
12	Окраска в/э краской колонн в 2 слоя	м2	33,00	
13	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	26,40	высота ≈ 5,2м
14	<b>Корпус №7, плиты покрытия в осях И/5-8, Е/5-6, И/9-10, И/15-16, И/22-23,</b>			
15	Очистка плит покрытия от пятен, разводов, налета	м2	3,85	1. 7 участков 2. пятна после протечки кровли
16	Огрунтовка плит покрытий	м2	3,85	
17	Шпатлевка плит покрытий	м2	3,85	
18	Окраска в/э краской плит покрытия в 2 слоя	м2	3,85	
19	Заделка рустов между плитами перекрытия	п.м	792,00	
20	Удалить разрушенное отслаивающееся бетонное	м2	0,22	2 участка
21	Очистить оголенную арматуру от ржавчины	м2	0,03	
22	Огрунтовка арматуры ГФ-021 за два раза	м2	0,03	
23	Восстановление геометрии безусадочным полимерцементным раствором участками до 0,1м2	м2	0,22	1. ЕМАСО S88С 2. Толщина 3см
24	Заделка отверстий и восстановление геометрии безусадочным полимерцементным раствором	м3	0,01	1. ЕМАСО S88С
25	Услуги Автовышки	маш.ч	40,00	высота ≈ 11,5м кол-во маш.ч по факту
26	<b>Корпус №7, стены в осях И/5-9, И/10-11, Е-Ж/5</b>			
27	Очистка стен от пятен, разводов, налета	м2	5,50	1. 5 участков 2. пятна после протечки кровли
28	Огрунтовка стен	м2	5,72	
29	Выравнивание участка стен	м2	0,22	
30	Шпатлевка стен	м2	5,72	
31	Окраска в/э краской стен в 2 слоя	м2	5,72	
32	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	13,20	высота ≈ 10,5м

33	Устройство плинтуса (сапожек) из плитки керамогранит высотой 11см	п.м	61,60	
34	<b>Корпус №7, кровля в осях 3-И/15-16</b>			
35	Ремонт кровельного участка с заменой покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя	м2	11,00	

Начальник ОРСР \_\_\_\_\_ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР \_\_\_\_\_ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА \_\_\_\_\_

Представитель подразделения \_\_\_\_\_