

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 7.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объекта ..Шурфы фундамента.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Нарезка швов в бетонных полах	п.м.	30,80	4 участка
2	Разборка железобетонных полов толщ. 200мм	м2	13,20	толщина по факту
3	Разработка грунта вручную	м3	23,76	
4	Обратная засыпка песком с уплотнением	м3	23,76	
5	Армирование полов	т	0,23	Арматура АIII Ø10мм шаг 150x150
6	Бетонирование полов толщ. 200мм	м2	13,20	Бетон М300
7	Нанесение сухой упрочняющей смеси (топпинг) с обработкой поверхности бетона бетонозаглаживающими машинами	м2	13,20	
8	Нанесение защитного покрытия (лак, полимерная пропитка)	м2	13,20	
9	Погрузка и перевозка строительного мусора	т	6,60	
10	Погрузка и перевозка грунта	т	40,39	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____