

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 6.....
Инвентарный номер0000028.....
Местонахождение объекта ..Ремонт бетонных полов в осях 18-19/Д коридор МШЦ.....
Исполнитель работ
Вид ремонта

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Резка бетонных полов	п.м.	11,00	
2	Разборка бетонных покрытий толщ. 200мм	м2	6,60	толщина бетонного покрытия по факту
3	Армирование бетонных полов	т	0,114	Арматура А-III Ø10мм шаг 150x150мм в два ряда
4	Устройство бетонных полов толщиной 200мм	м2	6,60	Бетон В22.5 (М300)
5	Нанесение сухой упрочняющей смеси (топпинг) с обработкой поверхности бетона	м2	6,60	
6	Нанесение защитного покрытия (лак, полимерная пропитка)	м2	6,60	
7	Погрузка и вывоз мусора	т	3,00	

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____