

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 66

Наименование объекта ..2пл, корп. 2.....
Инвентарный номер0000024.....
Местонахождение объекта ..Ремонт стен на участке ИМЦ в осях Б-В/3-7.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка уголков из оцинкованной стали	м2	29,50	Лист оцинкованный толщ. 0,5мм
2	Заполнение пространства между ж/б балкой покрытия и плитами покрытия ГКЛ	м2	28,42	
3	Герметизация вертикального и горизонтального стыков между обшивкой стены из гипсокартона и жб конструкциями монтажной пеной	п.м.	307,38	
4	Уплотнение стыка вокруг ворот лентой резиновой (шириной 30мм)	п.м.	11,33	
5	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	278,26	высота установки лесов до 10м
6				
7				

Условия работ: **Стесненность**

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Инженер по надзору ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБиВА _____

Представитель подразделения _____ Н.М. Маленева