

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт участка сборки печатных плат корпуса №8

Инвентарный номер

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Монтаж металлических дверей	Ед. изм.	К-во факт	Примечание
1	Устройство алюминиевой перегородки	м2	120.54	Перегородки на алюминиевом каркасе высотой 3,5м, верхняя часть с остеклением, низ из сэндвич-панелей с полимерным оцинкованным профлистом с 2-х сторон
2	Установка металлических дверей с доводчиком	м2	12.00	3 двери 1,6х2,5м
3	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	м2	32.80	
4	Демонтаж и обратный монтаж отдельных мест подвесного потолка	м2	49.20	

Начальник ОРСР _____

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____

	плитка на высоту 2м
сумма	248.8

м2		
м2		
м2		
итого площадь		
	16.502	

окраска (кроме плитки)		высота 11,3-2=9,3		
			9.3	
1156.9	без вычит окон			