

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОПСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: устройство ж/б накопителя
гальванического корпуса №7
Инвентарный номер 0029
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ:
Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	5,0	
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,0	
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	122,0	
4	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	м2	20,0	
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	м2	20,0	
6	Песчанная подготовка с уплотнением толщ. 200мм	м3	4,0	
7	Укладка гидроизоляции из плантера	м2	72,0	
8	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6,40	Бетон кл. В25, F200, W4. Каркас пространственный из арматуры ф-12мм А500СП с шагом 200*200мм - 1758кг
9	Устройство ж/б стен и перекрытий	м3	9,50	
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	45,6	Битумно-полимерной мастикой в 2 слоя
11	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей стен	м3	6,90	Экструдированный пенополистирол толщиной 150мм
12	Обратная засыпка песком с послойным уплотнением	м3	85,0	
Отделка:				
1	Покрытие бетонной поверхности ФЛК-2 в 2 слоя	м2	72,00	

Начальник ОРСР _____

А.В. Евдокимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____

Ю.И. Семенов

Представитель ОЭБ _____

А.В. Гаврилов

Представитель подразделения _____